

مشاريع مديرية التجارة لولاية البلدية

آخر تحديث: 25/03/2015

بطاقة متابعة الهياكل التجارية

□ □ □

الرقم

موضوع العملية

سنة التسجيل

المبلغ الماجالي	AP □	□ +	اعادة التقييم
-----------------	------	-----	---------------

طباعة العملية

مبلغ العملية

تاريخ استلام المشروع

الوضع الميزانية للمشاريع في طور الانجاز

نسبة استهلاك الاعتمادات المالية والوضع المالية للمشاريع

ملاحظات

العملية رقم 01

NK

5 461 2 262 109 12 01

انجاز 8 أسواق مغطاة

مفتاح 01-مفتاح 02-شقة-عين الرمانة-بوضاريك-قرواو-حمام ملوان-بوينان

2012

200 000 000.00

انجاز

200 000 000.00

2015

* نسبة تقدم المشغال

بوفاريك 60 %

- عين الرمانة 45 %

4,17 %

/

بطاقة متابعة المشاريع طور الانجاز

محنة الى غاية 25/03/2015

الرقم

موضوع العملية

سنة التسجيل

المبلغ الاجمالي AP

المبلغ	AP	يُبعد	اعادة التقييم
--------	----	-------	---------------

نسبة تقدم الماشغال (الوضعية الفيزيائية)

نسبة استهلاك الاعتمادات المالية

تقدير الاستلام

ملاحظات

و عراقيل

عنوان القطاع: الهياكل الاقتصادية و القاعدية

العملية رقم 02

NK

5 834 2 262 109 12 03

*دراسة،انجاز و تجهيز مقر المفضشية الاقليمية للتجارة بالمعرون

2012

45 000 000.00

45 000 000.00

*نسبة تقدم المشغال 55%

21,23%

المشاتي الثاني لسنة 2013

عنوان القطاع:المخدمات الانتاجية

العملية رقم 01

NK

5 567 2 262 109 11 01

*دراسة و انجاز مخبر مراقبة الجودة بني مراد-المبلدية

2011

164 000 000.00

164 000 000.00

نسبة تقدم المشغال	85 %
-------------------	------

64,10 %

المئاشي المئاشي لسنة 2013

مبلغ اعادة التقييم	40.000.000,00
--------------------	---------------

العملية رقم 02

NK

5 461 2 262 109 12 01

انجاز 8 أسواق مغطاة

مفتاح 01-مفتاح 02-شقة-عين الرمانة-بوفاريك-قرواو-حمام ملوان-بوينان

--

2012

200 000 000,00

200 000 000.00

نسبة تقدم التشغيل*	-	دوفاريك	60 %
--------------------	---	---------	------

-	عين المرمانة	45 %
---	--------------	------

4,17 %

2015

/

بطاقة متابعة المشاريع المستلمة

□ □ □

الرقم

موضوع العملية

سنة التسجيل

□ + □

AP

المبلغ الماجمالي

تاريخ استلام المشروع

شغل المشروع

تاريخ □

ملاحظات

العملية رقم 01

NF □ 5 834 2 262 109 05 03

*دراسة،انجاز و تجهيز مقر مديرية التجارة+سكن وظيفي

2007

93 □ 000 □ 000.00

تاريخ غلق العملية □ 08/10/2013

2012

/

العملية رقم 02

NF 5 834 2 262 109 06 07

*دراسة،انجاز و تجهيز مقر المديرية الجهوية للتجارة+سكن وظيفي

2007

77 979 000.00

25/01/2013

تاريخ غلق العملية

2011

مبلغ اعادة التقييم

40.000.000,00

العملية رقم 03

NK5 834 2 262 109 12 01

*دراسة، إنجاز و تجهيل مطار المنطقة الاقليمية للتجارة ببوفاريك

2012

35 000 000.00

10/08/2014

11/01/2015

العملية في طور المغلق

العملية رقم 04

NF 5 461 8 262 109 07 01

اعادة تأهيل سوق الجملة للخضر و الفواكه بوقرة

2007

176 000 000.00

22/12/2011 تاريخ غلق العملية

2012

العملية رقم 05

NF5 461 8 262 109 07 02

*اعادة تأهيل 5 اسواق للتجزئة

2008

50 000 000.00

25/01/2012	تاريخ غلق العملية
------------	-------------------

2012

بطاقة متابعة المشويع التي لم تدخل حيز التنفيذ

الرقم

موضوع العملية

سنة التسجيل

المبلغ الاجمالي

AP

الاسباب و النقص

لاشيء

ملاحظة البرنامج رخصة AP،
